RENOVAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | |
|---|---|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN |
| LOCAL: | NAS RUAS MARIA ESTELITA DE JESUS, JOÃO FRANCISCO DE MORAIS, JOÃO GOMES FILHO, JOSÉ IZIDORO, JOÃO MANOEL E PEDRO OLIVO INCLUSIVE PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN |

DATA : 11/12/2023 — BDI : 24,03%

| FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
|---|---|---|---|---|
| SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | 10/2023 |
| SINAPI | 2023/09 COM DESONERAÇÃO | 85,34% | 46,96% | 10/2023 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | Total parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUA MARIA ESTELITA DE JESUS | R$ 66.877,04 | 100,00% | | | **100,00%** |
| | | | R$ 66.877,04 | | | **R$ 66.877,04** |
| 2 | RUA JOÃO FRANCISCO DE MORAIS | R$ 31.769,95 | 100,00% | | | **100,00%** |
| | | | R$ 31.769,95 | | | **R$ 31.769,95** |
| 3 | RUA JOÃO GOMES FILHO | R$ 41.968,49 | | 100,00% | | **100,00%** |
| | | | | R$ 41.968,49 | | **R$ 41.968,49** |
| 4 | RUA JOSÉ IZIDORO | R$ 97.506,18 | | 100,00% | | **100,00%** |
| | | | | R$ 97.506,18 | | **R$ 97.506,18** |
| 5 | RUA PEDRO OLIVIO | R$ 39.454,65 | | | 100,00% | **100,00%** |
| | | | | | R$ 39.454,65 | **R$ 39.454,65** |
| 6 | RUA JOAO MANOEL | R$ 34.452,05 | | | 100,00% | **100,00%** |
| | | | | | R$ 34.452,05 | **R$ 34.452,05** |
| | | R$ 312.028,35 | R$ 98.646,98 | R$ 139.474,67 | R$ 73.906,70 | R$ 312.028,35 |
| | | | R$ 98.646,98 | R$ 238.121,65 | R$ 312.028,35 | |

JADSON GABLO DA SILVA
Socio-Administrador

RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JADSON GABLO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR

Vicente de Paula O. Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA/PB 161648463-2

VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB: 161648463-2